



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ: สำนักปลัด, เทศบาลตำบลปะโค.....
ที่: อบ. ๙๙๒๐๑./๒๙๙..... วันที่: ๓๑ เมษายน ๒๕๖๙.....
เรื่อง: รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒).....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปะโค

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๑๓ (๔) ระบบบัญชีประกอบด้วย การจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) ของเทศบาลตำบลปะโค เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. กฎหมาย/ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๑๓ (๔)

๔. ข้อเสนอแนะ


๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองข้อมูลรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

๒. เพื่อโปรดลงนามประกาศเทศบาลตำบลปะโค เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) และเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

(นายสวัสดิ์ ไชยบุญมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น.....



(นางสาวกัลยกร คนสูง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็น.....




(นายสุริยะ ประเซต)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....



(นายวันชัย เสียวสูงเนิน)
ปลัดเทศบาลตำบลปะโค

ความเห็น.....



(นายแก้ว เศวตวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลปะโค



ประกาศเทศบาลตำบลปะโค

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๑๓ (๔) ระบบบัญชีประกอบด้วย การจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ สำนักปลัดเทศบาลตำบลปะโค ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) ของเทศบาลตำบลปะโค เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายแก้ว เศรษฐวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลปะโค



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลปะโค อำเภอภูคัง จังหวัดอุดรธานี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย คลองชลประทาน4R-L หมู่ที่ ๔ บ้านหันเทา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	๑,๘๕๐,๐๐๐	๒๑ ต.ค.๖๘	✓			๑,๓๐๕,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย คลองชลประทาน4R-Lแยกถนน เลียบบคลองชลประทาน2R-4R-L หมู่ที่ ๔ บ้านหันเทา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	๕๐๐,๐๐๐	๑๐ ต.ค.๖๘	✓			๔๘๖,๖๑๘	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ข้างโรงเรียนบ้านโนนสูง-เส้นทาง ไปบ้านดอนพิลาสสถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐บ้านโนนสูง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	๕๐๐,๐๐๐	๒๑ ต.ค.๖๘	✓			๔๘๖,๖๑๘	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทางที่ดินนายบวร คำผาย-ถนนต้น คลองชลประทานสาย2R-4R-L หมู่ ที่ ๒ บ้านกาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๙๔,๐๐๐	๑๒ ต.ค.๖๘	✓			๔๘๐,๔๐๙	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทางข้างบ้านนายพงษ์พิพัฒน์ โท กุล-ห้วยวังยาว หมู่ที่ ๑ บ้านปะโค	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๘๙,๐๐๐	๓๑ ต.ค.๖๘	✓			๔๗๕,๕๓๘.๑๘	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายสุริยา ต่่งรุ่งเรืองถึง บ้านนางคำตา ฐานะ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนม่วง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๒๙,๐๐๐	๑๖ ต.ค.๖๘	✓			๑๒๙,๐๐๐	
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยคำบก หมู่ที่ ๑๓ บ้าน ดอนเหมือดแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง	๑๓๘,๔๐๐	๓ พ.ย.๖๘	✓			๑๓๘,๔๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย คลองชลประทาน3L-3R-L หมู่ที่ ๒ บ้านกาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	๓,๘๒๐,๐๐๐	๒ ธ.ค.๖๘	✓			๒,๓๓๗,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบล ปะโค	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถเก็บขยะมูลฝอยเทศบาล ตำบลปะโค	๓๐๐,๐๐๐	๒๑ม.ค.๖๙	✓			๒๙๙,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนคสล.เดิมข้างวัดอุดมวิทยารามถึงที่ถนนางนิม กุดัน หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๗๐,๘๐๐	๑๑ ก.พ.๖๙	√			๔๗๐,๘๐๐	
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphalt Overlay)สนามกีฬาและข้างศาลาประชาคม-บ้านนายสมศักดิ์ สมน้อย หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนเหมือดแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphalt Overlay)	๕๐๐,๐๐๐	๒ ก.พ.๖๙	√			๔๙๕,๐๐๐	
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphalt Overlay) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสร้างไพร	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphalt Overlay)	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ม.ค.๖๙	√			๔๘๕,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการเสริมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphalt Overlay)แยกประปาหมู่บ้าน จากบ้านนายคิ่ง ตันไทร-ที่ นายนายพิษณุ ตันคำฮัก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนม่วง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphalt Overlay)	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ม.ค.๖๙	√			๔๙๕,๐๐๐	
๑๔	โครงการเสริมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphalt Overlay)ซอยนางแสงจันทร์ โพธิราช-บ้านนายวันชัย แก่น จันทร์ หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphalt Overlay)	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ม.ค.๖๙	√			๔๙๕,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ต่อถนน คสล.นางนางเพลินจิต- คสล.เดิมทางไป หมู่ที่ ๘ บ้านโนน แดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๙๖,๐๐๐	๔ ก.พ.๖๙	✓			๔๙๕,๘๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ต่อถนน คสล.สายนางเพลินจิต ถึง คสล.เดิมทางไปบ้านโคกสว่าง หมู่ ที่ ๕ บ้านหนองสร้างไพร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๐๘,๐๐๐	๑๑ ก.พ.๖๙	✓			๓๐๗,๘๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านนายสังวาล พิมพันธ์ ไปตาม ถนนสาธารณะสี่แยกวัดป่าบ้าน ดอนพิลา หมู่ที่ ๙ บ้านดอนพิลา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๘๔,๒๐๐	๙ ก.พ.๖๙	✓			๔๘๔,๒๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทางเลียบคลองชลประทานสาย LMCจากที่นายนายไฉน ใจบุญถึงที่ นายนายอุทัย โพธิ์เพชรเล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๙๗,๐๐๐	๒๐ ก.พ.๖๙	✓			๔๙๗,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทางบ้านนายวิชาญ ชัยพอ ถึงบ้าน นายวิเชียร ชัยพอ หมู่ที่ ๖ บ้าน โคกสว่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๙๗,๐๐๐	๒๐ ก.พ.๖๙	√			๔๙๗,๐๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ต่อถนนคสล.ห้วยคำบก หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนเหมือดแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๙๗,๐๐๐	๑๑ ก.พ.๖๙	√			๔๙๗,๐๐๐	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบคลองชลประทานสายLMC จากถนนลาดยางบ้านผักกาดยา-ที่ นายนายสุกัน สิริธิดำ หมู่ที่ ๗ บ้าน ผักกาดยา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๙๗,๐๐๐	๑๑ มี.ค.๖๙	√			๔๙๗,๐๐๐	
๒๒	โครงการจัดซื้อยางมะตอยกองช่าง จำนวน ๔๓๕ ถู	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางมะตอย กองช่าง จำนวน ๔๓๕ ถู	๕๐,๐๐๐	๔ พ.ย.๖๘	√			๕๐,๐๐๐	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง แยกมำหนามแห้ง สะพานลำห้วย ใหญ่ บ้านโคกสว่าง ม.๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง แยกมำหนามแห้ง สะพานลำห้วย ใหญ่ บ้านโคกสว่าง ม.๖	๙๐,๓๐๐	๑๑ ธ.ค.๖๘	√			๙๐,๓๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจ้างเหมาจัดทำป้าย ไวนิลกิจกรรม OTOPและการ แสดงสินค้ากลุ่มอาชีพ เทศบาลตำบลปะโค	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำ ป้ายไวนิลกิจกรรม OTOPและ การแสดงสินค้ากลุ่มอาชีพ เทศบาลตำบลปะโค	๘๖๒.๕๐	๑๕ ธ.ค.๖๘	✓			๘๖๒.๕๐	
๒	โครงการจ้างเหมาจัดทำรถ ขบวนแห่โครงการออก้าน นิทรรศการและร่วมกิจกรรม ของดีฤดูจับปี ๒๕๖๙ จำนวน ๒ ขบวน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำรถ ขบวนแห่โครงการออก้าน นิทรรศการและร่วมกิจกรรม ของดีฤดูจับปี ๒๕๖๙ จำนวน ๒ ขบวน	๑๗,๐๐๐	๑๖ ม.๖๙	✓			๑๗,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม นม ยูเอสที ชนิดกล่องนมปิด เทอมปีการศึกษา ๑/๒๕๖๘ สำหรับ ศพด.๑๐แห่ง สพฐ ๖ แห่ง และ รร.อนุบาล ทต.ปะโค ๑ แห่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม นม ยูเอสที ชนิดกล่องนมปิดเทอมปีการศึกษา ๑/๒๕๖๘ สำหรับ ศพด.๑๐แห่ง สพฐ ๖ แห่ง และ รร.อนุบาล ทต.ปะโค ๑ แห่ง	๑๔๖,๙๕๗.๗๒	๑ ต.ค.๖๘	√			๑๔๖,๙๕๗.๗๒	
๒	โครงการจัดซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๘๕ ตัวๆ๒๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสื้อกีฬาตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด ปี๒๕๖๙ จำนวน ๘๕ ตัวๆ ๒๐๐ บาท	๑๗,๐๐๐	๖ ต.ค.๖๘	√			๑๗,๐๐๐	
๓	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นปี๒๕๖๙ (น้ำมันมวย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นปี ๒๕๖๙ (น้ำมันมวย)	๘,๐๐๐	๖ ต.ค.๖๘	√			๘,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประกวด โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทงปี ๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประกวด โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทงปี๖๙	๑๕,๐๐๐	๒๗ ต.ค.๖๘	√			๑๕,๐๐๐	
๕	โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม (นมถั่ว) เดือน พย. (๑-๓๐ พย.๖๘) นมเทอม ๒/๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม (นมถั่ว) เดือน พย. (๑-๓๐ พย.๖๘) นมเทอม ๒/๖๘	๙๐,๑๑๑	๓๑ ต.ค.๖๘	√			๙๐,๑๑๑	
๖	โครงการจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการแข่งขันกีฬาปะโคคัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการแข่งขันกีฬาปะโคคัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๑๐,๓๕๐	๑ ธ.ค.๖๘	√			๑๐,๓๕๐	
๗	โครงการจ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาปะโคคัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาปะโคคัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๑๒,๐๐๐	๑๖ ธ.ค.๖๘	√			๑๒,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการจัดซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาปะโคคัพ ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาปะโคคัพ ๒๕๖๙	๑๐๙,๕๐๐	๙ ธ.ค.๖๘	√			๑๐๙,๕๐๐	
๙	โครงการจัดซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาปะ โคคัพ ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถ้วย รางวัล ตามโครงการแข่งขัน กีฬาปะโคคัพ ๒๕๖๙	๙๐,๑๑๑	๙ ธ.ค.๖๘	√			๙๐,๑๑๑	
๑๐	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา ปะโคคัพ ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ตามโครงการ แข่งขันกีฬาปะโคคัพ ๒๕๖๙	๒๖,๗๘๐	๙ ธ.ค.๖๘	√			๒๖,๗๘๐	
๑๑	โครงการจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ ตามโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรทาง การศึกษา จำนวน ๓ คัน คัน ละ ๑๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ คัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ยานพาหนะรถตู้ ตามโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การศึกษา จำนวน ๓ คัน คัน ละ ๑๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ คัน	๑๐,๘๐๐	๒๕ ก.พ.๖๙	√			๑๐,๘๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการจ้างเหมารถปรับอากาศ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน ๒ คัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน ๒ คัน	๓๒,๐๐๐	๓๐ มี.ค.๖๙	√			๓๒,๐๐๐	
๑๓	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๔,๗๖๐	๑๓ มี.ค.๖๙	√			๔,๗๖๐	
๑๔	โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสนามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สถานศึกษา สังกัด ทต.ปะโค ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสนามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สถานศึกษา สังกัด ทต.ปะโค ๒๕๖๙	๔,๒๘๐	๑๓ มี.ค.๖๙	√			๔,๒๘๐	
๑๕	โครงการจัดซื้อของรางวัลที่จะจัดการแข่งขันโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สถานศึกษาสังกัด ทต.ปะโค ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อของรางวัลที่จะจัดการแข่งขันโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สถานศึกษาสังกัด ทต.ปะโค ๒๕๖๙	๙,๐๐๐	๑๓ มี.ค.๖๙	√			๙,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการBig Cleaning Day	เพื่อจัดกิจกรรมBig Cleaning Day	๐	๖ ต.ค.๖๘	✓			๐	
๒	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันมินทรมหาราช จำนวน 3 รายการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันมินทรมหาราช จำนวน 3 รายการ	๒,๕๐๐	๗ ต.ค.๖๘	✓			๒,๕๐๐	
๓	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งและจัดสถานที่โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประจำปีงบประมาณ ๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งและจัดสถานที่โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประจำปีงบประมาณ ๖๙	๑๓,๗๐๐	๒๗ ต.ค.๖๘	✓			๑๓,๗๐๐	
๔	โครงการจ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลหญิง ทต.ปะโค	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลหญิง ทต.ปะโค	๕๙,๐๐๐	๙ ธ.ค.๖๘	✓			๕๙,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเช่ากล้องวงจรปิดแบบมูมมอคงที่ CCTV จำนวน ๑๒ จุด ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ากล้องวงจรปิดแบบมูมมอคงที่ CCTV จำนวน ๑๒ จุด ๑๒ เดือน	๓๒๙,๐๐๐	๑ ตค ๖๘ - ๓๐ กย ๖๙		√		๓๒๙,๐๐๐	
๒	โครงการจ้างเหมาทำป้ายไว้นิล โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายไว้นิล โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๙	๕,๗๖๐	๒๐ ต.ค.๖๘	√			๕,๗๖๐	
๓	โครงการจ้างเหมาเวทีพร้อมตกแต่งพร้อมไฟแสงสีเสียงโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมตกแต่งพร้อมไฟแสงสีเสียงโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๙	๒๕,๐๐๐	๓๐ ต.ค.๖๘	√			๒๕,๐๐๐	
๔	โครงการจ้างเหมาไฟประดับบริเวณจัดจ้างตามโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาไฟประดับ	๒๑,๖๐๐	๓๐ ต.ค.๖๘	√			๒๑,๖๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่ ๔ หมู่บ้านโครงการสืบสวน ประเพณีวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๙ หมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตกแต่ง ขบวนแห่	๑๔๐,๐๐๐	๓๐ ต.ค.๖๘	✓			๑๔๐,๐๐๐	
๖	โครงการจ้างเหมานักแสดงนักแสดง บนเวที ตามโครงการส่งเสริม ประเพณีวันลอยกระทงปี ๒๕๖๙ (นักร้อง ๒ แดนเซอร์ ๒)	เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมานักแสดง นักแสดงบนเวที ตามโครงการ ส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทงปี ๒๕๖๙ (นักร้อง ๒ แดนเซอร์ ๒)	๗,๐๐๐	๓๐ ต.ค.๖๘	✓			๗,๐๐๐	
๗	โครงการจัดซื้อผ้าทวนในการจัด ตกแต่งสถานที่โครงการสืบสวน ประเพณีวันลอยกระทงประจำปี งบ ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าทวนในการ จัดตกแต่งสถานที่โครงการสืบสวน ประเพณีวันลอยกระทงประจำปีงบ ๒๕๖๙	๘,๔๐๐	๒๗ ต.ค.๖๘	✓			๘,๔๐๐	
๘	โครงการจ้างเหมาบริการทำเว็บ ไซด์ ทต.ปะโค ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำ เว็บไซต์ ทต.ปะโค ประจำปี ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	๔ พ.ย.๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	