



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลปะโค อำเภอภูค้อ จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	โครงการต่อเติมศาลาพักญาติ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสร้างไพร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๖ ก.ย. ๖๗- ๑๕ พ.ย. ๖๗	• ดำเนินการแล้วเสร็จ -ต่อเติมศาลาพักญาติ หมู่ ที่ ๕ บ้านหนองสร้างไพร	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางทองเปลี่ยน สิงห์ม่วง หมู่ที่ ๔ บ้านหันเทา	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๓๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ธ.ค. ๖๗	• ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหันเทา	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายวิเชียร คานทอง หมู่ที่ ๘ บ้านโนนแดง	๔๙๖,๘๐๐	๔๙๖,๘๐๐	๐	กองช่าง	๓๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ธ.ค. ๖๗	• ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโนนแดง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนลาดยางข้างโรงเรียนบ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสูง	๔๙๖,๘๐๐	๔๙๖,๘๐๐	๐	กองช่าง	๓๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ธ.ค. ๖๗	• ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสูง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนคสล.เดิม-คลองLMCหมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกเกษตร	๒๘๑,๕๐๐	๒๘๑,๕๐๐	๐	กองช่าง	๓๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ธ.ค. ๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกเกษตร	
๖	โครงการก่อสร้างอาคารประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสูง	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	กองช่างบ	๖ ก.ย. ๖๗- ๕ ธ.ค. ๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างอาคารประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสูง	
๗	โครงการตัดถนนสายใหม่บ้านนางละออง เคนวงษ์ หมู่ ที่ ๑๒ บ้านสามัคคีพัฒนา	๑๓๒,๕๐๐	๑๓๒,๕๐๐	๐	กองช่าง	๔ ธ.ค. ๖๗- ๑๘ ม.ค. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามัคคีพัฒนา	
๘	โครงการตัดถนนสายใหม่สายคลอง 6P-L-บ้านนายใส ชาลีกุล หมู่ที่ ๘ บ้านโนนแดง	๔๙๖,๘๐๐	๔๙๖,๘๐๐	๐	กองช่าง	๔ ธ.ค. ๖๗- ๑๘ ม.ค. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนแดง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางเกสร ศรีภูดิน-บ้านนางพิสมัย หารุกุดตัม หมู่ที่ ๔ บ้านหันเทา	๑๗๑,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	๓ ธ.ค. ๖๗- ๑ ก.พ. ๖๘	• ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหันเทา	
๑๐	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนรอบอาคารฌาปนกิจ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสร้างไพร	๒๖๑,๘๐๐	๒๖๑,๘๐๐	๐	กองช่าง	๒๐ พ.ย. ๖๗- ๑๙ ม.ค. ๖๘	• ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองสร้างไพร	
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphalt Overlay)สายศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก-ไปตามถนนสาธารณะทางออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนม่วง	๔๙๙,๘๐๐	๔๙๙,๘๐๐	๐	กองช่าง	๒๐ พ.ย. ๖๗- ๒๑ ม.ค. ๖๘	• ดำเนินการแล้วเสร็จ -เสริมผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต(Asphalt Overlay)หมู่ที่ ๑๑ บ้าน โนนม่วง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑๒	โครงการก่อสร้างห้องกองช่างเทศบาลตำบลปะโค หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสูง	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๐	กองช่าง	๒๘ ต.ค. ๖๗- ๒๖ ม.ค. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างห้องกองช่างเทศบาลตำบลปะโค หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสูง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน คสล.เดิมบ้านนายบุญเลี้ยง มณีทอง-ทางไปโรงเรียนเก่า หมู่ที่ ๒ บ้านกาน	๓๘๖,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๔ ธ.ค. ๖๗- ๒๒ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านกาน	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบรรจง ปัญญาหาร หมู่ที่ ๘ บ้านโนนแดง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ ธ.ค. ๖๗- ๒๑ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๘ บ้านโนนแดง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสี บุตรพรหม-คลองLMC หมู่ที่ ๗ บ้านผักกาดย่า	๔๙๖,๘๐๐	๔๙๖,๘๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ ธ.ค. ๖๗- ๒๓ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๗ บ้านผักกาดย่า	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายบุญหนัก ไชยแก้ว หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามัคคีพัฒนา	๔๕๙,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ ธ.ค. ๖๗- ๒๓ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามัคคีพัฒนา	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนคสล.เดิม-ทางไปบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสร้างไพร	๔๙๖,๘๐๐	๓๘๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๔ ธ.ค. ๖๗- ๒๒ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสร้างไพร	
๑๘	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลา ประชาคมเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสว่าง	๔๐๙,๘๐๐	๔๐๙,๘๐๐	๐	กองช่าง	๒๔ ธ.ค. ๖๗- ๒๓ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสว่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางเรือง ดวงมณี หมู่ที่ ๙ บ้านดอนพิลา	๔๓๙,๘๐๐	๔๓๙,๘๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ ธ.ค. ๖๗- ๒๒ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๙ บ้านดอนพิลา	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนเหมือดแก้ว	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ ธ.ค. ๖๗- ๒๓ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนเหมือดแก้ว	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย บัวตัน ไกรษรวงษ์-บ้านนายแสน บุตรพรม หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกเกษตร	๓๗๖,๐๐๐	๓๗๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ ธ.ค. ๖๗- ๒๓ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกเกษตร	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง สระน้ำสาธารณะทางออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปะโค	๔๙๖,๘๐๐	๔๙๖,๘๐๐	๐	กองช่าง	๒๔ ธ.ค. ๖๗- ๒๒ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านปะโค	
๒๓	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้าง สายนางสำรอง ตันคำฮัก-นายสาคร ศรีกุดหว้า หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนม่วง	๓๖๒,๐๐๐	๓๖๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ ธ.ค. ๖๗- ๒๓ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนม่วง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๒๔	โครงการก่อสร้างอาคารพักญาติ บ้านโพธิ์ บ้าน โนนแดง หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลปะโค	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๓๐ ต.ค. ๖๗- ๒๗ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างก่อสร้างอาคาร พักญาติ บ้านโพธิ์ บ้าน โนนแดง หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๘	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วัดบ่อจิม หมู่ที่ ๔ บ้านหันเทา	๒๖๖,๙๐๐	๒๖๖,๙๐๐	๐	กองช่าง	๔ ก.พ. ๖๘- ๕ เม.ย. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหันเทา	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย บรรพต สมศรีมี-บ้านนายรุติศักดิ์ โพธิ์เพชรเล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกเกษตร	๒๖๖,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	๔ ก.พ. ๖๘- ๕ เม.ย. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกเกษตร	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง สมหมาย บริบูรณ์มั่งสา หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์	๒๙๕,๗๐๐	๒๙๕,๗๐๐	๐	กองช่าง	๖ ก.พ. ๖๘- ๗ เม.ย. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๒๘	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคาร ฌาปนกิจ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนม่วง	๑๗๖,๕๐๐	๑๗๖,๕๐๐	๐	กองช่าง	๖ ก.พ. ๖๘- ๗ เม.ย. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนม่วง	
๒๙	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกเกษตร	๑๙๑,๐๐๐	๑๙๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๗ ก.พ. ๖๘- ๒๘ เม.ย. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกเกษตร	
๓๐	โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน บริเวณป่าช้า สาธารณะประโยชน์ บ้านหันเทา หมู่ที่ ๔	๖๑๐,๗๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๖ พ.ย. ๖๗- ๖ มี.ค. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน หมู่ที่ ๔ บ้านหันเทา	
๓๑	โครงการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๖ ธ.ค. ๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๓๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ โซลาเซลล์ หมู่ที่ ๔ บ้านหันเทา	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ พ.ย. ๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ โซลาเซลล์ หมู่ที่ ๔ บ้านหันเทา	
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๒ บ้านกาน	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๐	กองช่าง	๔ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๒ บ้านกาน	
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๑๒บ้านสามัคคีพัฒนา	๒๙,๗๐๐	๒๙,๗๐๐	๐	กองช่าง	๔ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๑๒ บ้านกาน	
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงท่อระบายน้ำ คอนกรีต ม.๑๓	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๒ มี.ค. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๑๓ บ้านกาน	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนพิลา ม.๙	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๙ มี.ย. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนพิลา ม.๙	
๓๗	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๘๕-๐๕๙๗ อด	๗,๓๐๔.๘๙	๗,๓๐๔.๘๙	๐	กองช่าง	๑๙ มี.ย. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๘๕-๐๕๙๗ อด	
๓๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๑๓	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๙ ก.ย. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๑๓	
๓๙	โครงการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๑๓	๑๓๘,๔๐๐	๑๓๘,๔๐๐	๐	กองช่าง	๒๖ ก.ย. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๑๓ บ้านกาน	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	โครงการจ้างเหมารถขนวนแท่ โครงการจัดนิทรรศการ งานของดีกุดจับ ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๗ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ -จ้างเหมารถขนวนแท่ โครงการจัดนิทรรศการ งานของดีกุดจับ ๒๕๖๘	
๒	โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดซุ้ม โครงการจัดนิทรรศการ งานของดีกุดจับ ๒๕๖๘	๑๙,๗๖๐	๑๙,๗๖๐	๐	สำนักปลัด	๑๗ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ -ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดซุ้ม โครงการจัดนิทรรศการ งานของดีกุดจับ ๒๕๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	โครงการจัดซื้อชุดกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาปะโคคัพ ปี ๒๕๖๘	๑๑๖,๗๐๐	๑๑๖,๗๐๐	๐	กอง การศึกษา	๑๖ ธ.ค.๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อชุดกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาปะโคคัพ ปี ๒๕๖๘	
๒	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการแข่งขันกีฬาปะโคคัพ ปี ๒๕๖๘	๓๑,๔๕๐	๓๑,๔๕๐	๐	กอง การศึกษา	๑๘ ธ.ค.๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬาปะโคคัพ ปี ๒๕๖๘	
๓	โครงการจัดซื้อถ้วยรางวัลโครงการจัดการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาปะโคคัพ ปี ๒๕๖๘	๑๐,๒๕๐	๑๐,๒๕๐	๐	กองการศึกษา	๑๘ ธ.ค.๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อถ้วยรางวัลโครงการจัดการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาปะโคคัพ ปี ๒๕๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒๕๖๘	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๖ ธ.ค.๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต๒๕๖๘	
๕	โครงการจ้างเหมาสถานที่ฝึกอบรม เครื่องเสียงพร้อมชุดว่ายน้ำ โครงการพัฒนาศักยภาพเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ ปี๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๙ มี.ค.๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ - โครงการแข่งขันกีฬา - ปะโคคัพ ปี ๒๕๖๘	
๖	โครงการจ้างเหมาสถานที่ฝึกอบรม เครื่องเสียงพร้อมชุดว่ายน้ำ โครงการพัฒนาศักยภาพเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ ปี๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๙ มี.ค.๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จ้างเหมาสถานที่ฝึกอบรม - เครื่องเสียงพร้อมชุดว่ายน้ำ - โครงการพัฒนา - ศักยภาพเฝ้าระวังเด็ก - จมน้ำ ปี๒๕๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงดูแลภูมิทัศน์ ถนนสวย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๓ มิ.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับปรุงดูแลภูมิทัศน์ ถนนสวย	
๒	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อม บ้านนางบุญเรือง กาญจน์แก้ว	๓๓,๖๐๐	๓๓,๖๐๐	๐	กองช่าง	๒๖ ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ-จัดซื้อก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อม บ้านนางบุญเรือง กาญจน์แก้ว	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑	โครงการจ้างเหมาจัดแต่งขบวนแห่ โครงการสืบสาน ประเพณีวันลอยกระทง ปี๒๕๖๘	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	๑๔ พ.ย. ๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จ้างเหมาจัดแต่งขบวนแห่ โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	
๒	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ โครงการสืบ สานประเพณีวันลอยกระทง ๒๕๖๘	๑๓,๖๗๐	๑๓,๖๗๐	๐	กอง การศึกษา	๑๒พ.ย. ๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่ง สถานที่	
๓	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการประกวด โครงการสืบ สานประเพณีวันลอยกระทง ๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	๑๒พ.ย. ๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้ออุปกรณ์ในการ ประกวด โครงการสืบ สานประเพณีวันลอย กระทง ๒๕๖๘	
๔	ซื้อวัสดุจรรยาจร แผงเหล็กกันแบบมีล้อ จำนวน 5 แผง	๑๔๐๐๐	๑๔๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๐ ม.ค.๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อวัสดุจรรยาจร แผง เหล็กกันแบบมีล้อ จำนวน 5 แผง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๕	โครงการปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ LTAX GIS ปี ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองคลัง	๔ ก.พ.๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ LTAX GIS ปี ๒๕๖๘	
๖	โครงการซื้อรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ปี๒๕๖๘	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๐ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ปี๒๕๖๘	
๗	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง กองช่าง	๗๕,๘๐๐	๗๕,๘๐๐	๐	กองช่าง	๑๐ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๘	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ๒ เครื่อง กองช่าง	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๔ ก.พ.๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ๒ เครื่อง กองช่าง	
๙	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง ตู้เก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ หลัง	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๐ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง ตู้เก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ หลัง	
๑๐	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สป. จำนวน ๔๑ รายการ	๓๓,๘๕๔	๓๓,๘๕๔	๐	สำนักปลัด	๒๕ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สป. จำนวน ๔๑ รายการ	
๑๑	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๖ รายการ	๙,๑๔๕	๙,๑๔๕	๐	กองคลัง	๖ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๖ รายการ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑๒	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ๒ เครื่อง กองช่าง	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๔ ก.พ.๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ๒ เครื่อง กองช่าง	
๑๓	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง ตู้เก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ หลัง	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๐ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง ตู้เก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ หลัง	
๑๔	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สป. จำนวน ๔๑ รายการ	๓๓,๘๕๔	๓๓,๘๕๔	๐	สำนักปลัด	๒๕ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สป. จำนวน ๔๑ รายการ	
๑๕	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๖ รายการ	๙,๑๔๕	๙,๑๔๕	๐	กองคลัง	๖ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๖ รายการ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๑๖	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 3588 อด	๑๔,๔๐๐	๑๔,๔๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ เม.ย.๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง 3588 อด	
๑๗	โครงการจ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง สงกรานต์ ๒๕๖๘	๖,๙๑๒	๖,๙๑๒	๐	สำนักปลัด	๔ เม.ย.๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง สงกรานต์ ๒๕๖๘	
๑๘	โครงการจ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง สงกรานต์ ๒๕๖๘	๔,๐๕๐	๔,๐๕๐	๐	สำนักปลัด	๔ เม.ย.๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน ครัว สป. จำนวน ๔๑ รายการ	
๑๙	โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สป.	๒๑,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	๖ ก.พ. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สป.	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๒๐	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้งานการเลือกตั้ง	๒๕,๗๕๐	๒๕,๗๕๐	๐	สำนักปลัด	๔ เม.ย.๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้งานการเลือกตั้ง	
๒๑	โครงการจัดซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก	๒๕,๐๖๓	๒๕,๐๖๓	๐	สำนักปลัด	๒๓ เม.ย.๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก	
๒๒	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้งานการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก	๑๙๑,๖๒๐	๑๙๑,๖๒๐	๐	สำนักปลัด	๒๘ เม.ย.๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สป. จำนวน ๔๑ รายการ	
๒๓	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ปี๒๕๖๘	๘๐,๒๗๐	๘๐,๒๗๐	๐	สำนักปลัด	๓๐ พ.ค. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ปี๒๕๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๒๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ ๑/๖๘	๙๓,๘๔๕	๙๓,๘๔๕	๐	สำนักปลัด	๓๐ พ.ค. ๖๘	• ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ ๑/๖๘	
๒๕	โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองคลัง	๒๗ มิ.ย.๖๘	• ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง	
๒๖	โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำภาค เรียน๑/๖๘	๒๘๗,๘๘๔.๘๐	๒๘๗,๘๘๔.๘๐	๐	สำนักปลัด	๓๐ มิ.ย.๖๘	• ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อจัดซื้ออาหาร เสริมนม ประจำภาค เรียน๑/๖๘	
๒๗	โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม นมชดเชย ๑๖-๓๑ พค.๖๘	๔๙,๔๘๐.๓๐	๔๙,๔๘๐.๓๐	๐	สำนักปลัด	๗ ก.ค. ๖๘	• ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้ออาหารเสริมนม นมชดเชย ๑๖-๓๑ พค. ๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
๒๘	โครงการจัดซื้อต้นเทียนพรรษา	๑๙,๑๔๐	๑๙,๑๔๐	๐	สำนักปลัด	๔ ก.ค. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อต้นเทียนพรรษา	
๒๙	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สป โต๊ะพับ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๕ ก.ค. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สป โต๊ะพับ	
๓๐	โครงการจัดซื้อวัสดุ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร	๑๐,๒๐๐	๑๐,๒๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๗ ส.ค.๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จัดซื้อวัสดุ โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร	
๓๑	โครงการจ้างเหมาตัดชุด อปพร จำนวน 50 ชุด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๐ ก.ย. ๖๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ -จ้างเหมาตัดชุด อปพร จำนวน 50 ชุด	