

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสระน้ำสาธารณะทางออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสระน้ำสาธารณะทางออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๔๙๖,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๔๙๖,๘๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน คสล.เดิม นายบุญเลี้ยง มณีทอง-ทางไปโรงเรียนเก่า หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน คสล.เดิมนายบุญเลี้ยง มณีทอง-ทางไปโรงเรียนเก่า หมู่ที่ ๒	๓๘๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๓๘๖,๐๐๐	
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายแบ้ว คอกทอง หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนนลูกรังสายนายแบ้ว คอกทอง หมู่ที่ ๒	๑๖,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๑๖,๕๐๐	
๔	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ สายถนนลาดยางโนนสูง-โนนแดง หมู่ที่ ๓	ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ สายถนนลาดยางโนนสูง-โนนแดง หมู่ที่ ๓	๒๕๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๒๕๕,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางสมหมาย บริบูรณ์มังสา หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางสมหมาย บริบูรณ์มังสา หมู่ที่ ๓	๒๙๕,๗๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๒๙๕,๗๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเกสร ศรีภูดิน-นางพิชมัย หารกุดตุ้ม หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเกสร ศรีภูดิน-นางพิชมัย หารกุดตุ้ม หมู่ที่ ๔	๑๗๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๑๗๑,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ่อจิม หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ่อจิม หมู่ที่ ๔	๒๖๖,๙๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๒๖๖,๙๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน คสล.เดิม-ทางไปบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน คสล.เดิม-ทางไปบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๕	๔๙๖,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๔๙๖,๘๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคมเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคมเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖	๔๐๙,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๔๐๙,๘๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสี บุตรพรม-คลอง LMC หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสี บุตรพรม-คลอง LMC หมู่ที่ ๗	๔๙๖,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๔๙๖,๘๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายบรรจง ปัญญาหาร หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายบรรจง ปัญญาหาร หมู่ที่ ๘	๔๙๘,๗๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๔๙๘,๗๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเรือง ดวงมณี หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเรือง ดวงมณี หมู่ที่ ๙	๔๓๙,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๔๓๙,๘๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้าง สายสำรอง ต้นคำอึก-นายสาคร ศรีกุดหว้า หมู่ที่ ๑๑	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้าง สายสำรอง ต้นคำอึก-นายสาคร ศรีกุดหว้า หมู่ที่ ๑๑	๓๖๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๓๖๒,๐๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารพาณิชย์ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารพาณิชย์ หมู่ที่ ๑๑	๑๗๖,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๑๗๖,๕๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายบุญหนัก ไชยแก้ว หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายบุญหนัก ไชยแก้ว หมู่ที่ ๑๒	๔๕๙,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๔๕๙,๕๐๐	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนางแดง ทบบุญ-นางทัณมัย ไชยพันธ์ หมู่ที่ ๑๒	ปรับปรุงถนนลูกรังสายนางแดง ทบบุญ-นางทัณมัย ไชยพันธ์ หมู่ที่ ๑๒	๒๙,๗๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๒๙,๗๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๓	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายบรรพต สมศรีมี-นายรุติศักดิ์ โพธิ์เพชร เล็ก หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายบรรพต สมศรีมี-นายรุติศักดิ์ โพธิ์เพชร เล็ก หมู่ที่ ๑๔	๒๕๔,๗๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๒๕๔,๗๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายบัวตัน ไกรสรวงษ์-นายแสน บุตรพรม หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายบัวตัน ไกรสรวงษ์-นายแสน บุตรพรม หมู่ที่ ๑๔	๓๗๖,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๓๗๖,๕๐๐	
๒๐	โครงการจัดซื้อแอสฟัลต์ติกสำเร็จรูป	จัดซื้อแอสฟัลต์ติกสำเร็จรูป	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	
๒๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูดง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูดง	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	
๒๒	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพออกร้านนิทรรศการและร่วมมหรธรมของตึกดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ส่งเสริมกลุ่มอาชีพออกร้านนิทรรศการและร่วมมหรธรมของตึกดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓	-	-	๗๐,๐๐๐	
๒๓	อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในตำบลปะโค	อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในตำบลปะโค	๑๑๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๑๑๘,๐๐๐	
๒๔	โครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	โครงการเข้าใช้บริการ กล้องวงจรปิดแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาย บัวตัน ไกรขรรค์-นายแสน บุตรพรหม หมู่ ที่ ๑๔	๓๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	-	
๒๖	โครงการปรับปรุง ดูแล รักษา ภูมิทัศน์ เทศบาล ตำบลปะโค	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ อาคาร สำนักงานฯ สนามกีฬาากลางเทศบาลฯ หรือ เป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ หรือเป็น ค่าดำเนินกิจกรรม 5 ส.	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๒๗	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เทศบาลตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัด อุดรธานี	๑๒๔,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๒๘	โครงการวันสถาปนา อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ดำเนินงานตามโครงการวันสถาปนา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	๒๒,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๒๙	โครงการรณรงค์/ส่งเสริม การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	ดำเนินงานโครงการรณรงค์/ส่งเสริมป้องกัน โรคระบาดและโรคติดต่อ (เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562)	๒๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๐	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๓๑	โครงการสัญจรปลอดภัยร่วมใจจัดความเสียเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ดำเนินงานโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘)	๒๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๓๒	โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับฝอย จำนวน ๑ ตัวๆละ ๒๘,๐๐๐ บาท เป็นหัวฉีดชนิดปรับฝอยและสามารถฉีดเป็นลำตรงได้	๒๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๒๘,๐๐๐	
๓๓	โครงการจัดซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด ไชริงค์พร้อมเข็มฉีดยา และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๘๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๓๔	อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จ่ายเป็นเงินด้านสาธารณสุข สนับสนุนให้กับคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านม.๑-ม.๑๔ เพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยให้แต่ละหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริ	๒๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๒๘๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๕	โครงการกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนชราผู้ พิการ	ดำเนินงานตามโครงการโครงการกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	
๓๖	โครงการการแข่งขันกีฬาร่วม แข่งขันกีฬาที่หน่วยงาน อื่นเป็นผู้จัด	การแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานอื่นเป็น ผู้จัด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าวัสดุกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้องจำเป็น และสามารถจ่ายได้	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	
๓๗	โครงการแข่งขันกีฬาปะ โคคัพ	จัดการแข่งขันกีฬาปะโคคัพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๘	✓	-	-	๔๐๐,๐๐๐	
๓๘	โครงการจัดแข่งขันกีฬา สัมพันธ์สถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลปะโค	จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาล เทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาล ตำบล ปะโค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	
๓๙	โครงการกิจกรรม เกี่ยวกับศาสนา ประเพณี หรือวัฒนธรรมต่างๆที่ดี งามในท้องถิ่น	ดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับ ศาสนา ประเพณี หรือวัฒนธรรมต่างๆที่ดี งามในท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๐	โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณค่าผู้สูงวัย	ดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม คุณค่าผู้สูงวัย ประจำปี พ.ศ.2568	๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๔๑	โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	ดำเนินงานตามโครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2568	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	
๔๒	โครงการรณรงค์และ ส่งเสริมกิจกรรมคัดแยก ขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง	ดำเนินงานตามโครงการรณรงค์และ ส่งเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๔๓	โครงการรณรงค์ส่งเสริม การควบคุมป้องกัน โรคติดต่อและภัยสุขภาพ ในชุมชน	ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการ ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพใน ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	๑๑,๓๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๔๔	การตรวจสอบคุณภาพน้ำ	การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของระบบ ประปาหมู่บ้าน โดยเครื่องมือภาคสนาม อย่างง่ายเช่น ชุดตรวจคลอรีนในน้ำและน้ำแข็ง (๐.11) ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๕	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลุก ป่าเฉลิมพระเกียรติ“จิตอาสา สร้างป่า รักษาป่า” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิม พระเกียรติแด่พระบรมศานุวงศ์ทุก พระองค์ “จิตอาสา สร้างป่า รักษาป่า” ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเฉลิม พระเกียรติแด่บรมศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตามโอกาสในวันสำคัญต่างๆ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๔๖	โครงการประชามเพื่อ จัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุง/ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	เพื่อจัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุง/เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลปะโค ประจำปี งบประมาณ 2568	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๔๗	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเทศบาลตำบลปะโค	การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ องค์กรปกครองส่วน	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	✓	-	-	๔๐๐,๐๐๐	
๔๘	อุดหนุนเทศบาลตาลเลียน	เงินสนับสนุนให้กับเทศบาลตำบลตาล เลียนดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ดีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกุดจับ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๙	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมซ้อมแผนระงับ อัคคีภัยและอพยพหนีภัย ใน สถานศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2568	ดำเนินงานตามโครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและ อพยพหนีภัย ในสถานศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2568	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๕๐	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่	ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน หรือไม่สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ โดย อาจให้เป็นสิ่งของ หรือจ่ายเป็นเงิน หรือการจัดบริการสาธารณะ เพื่อให้ การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขต พื้นที่หรือท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๕๑	โครงการเช่าพื้นที่ใช้ทิ้งและ กำจัดขยะมูลฝอย	เช่าพื้นที่ใช้ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยของ เทศบาลตำบลปะโคให้กับสำนักงาน เทศบาลนครอุดรธานี	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	-	
๕๒	โครงการเทศบาลตำบลปะโค เคลื่อนที่ ให้บริการและสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน	เทศบาลตำบลปะโคเคลื่อนที่ ให้บริการ และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
รวมทั้งสิ้น ๕๒ โครงการ			๙,๕๓๔,๓๕๐						

